Oda Sızdırmazlık (Door Fan) Testi — Test Öncesi Hazırlık Listesi

Testin ilk ziyarette sağlıklı sonuç vermesi için odanın gerçek gaz deşarjı anındaki hâline getirilmesi gerekir. Test tarihinden önce aşağıdaki maddeleri gözden geçirin. Test talebi: gazliyanginsondurme.com/hizmetler/room-integrity-testing/#test-talebi

ERİŞİM

- [ ] Korunan odaya ve komşu alanlara (asma tavan üstü, yükseltilmiş döşeme altı) erişim sağlanacak
- [ ] Test sırasında kapıların kontrollü kullanımı için sorumlu kişi belirlendi
- [ ] Test ekipmanının kurulacağı kapı boşluğu boş ve erişilebilir

HAVALANDIRMA VE DAMPERLER

- [ ] Gaz deşarjında kapanması gereken damperler test sırasında kapatılabiliyor
- [ ] Klima ve havalandırma, deşarj senaryosuna uygun şekilde durdurulabiliyor

AÇIKLIKLAR

- [ ] Kablo ve boru geçişleri kapatıldı
- [ ] Kapı altı boşlukları ve kapı kapatıcıları kontrol edildi
- [ ] Asma tavan panelleri yerinde, bilinen boşluklar not edildi

BİLGİ VE BELGELER

- [ ] Korunan hacim ve oda ölçüleri
- [ ] Söndürme gazı ve tasarım konsantrasyonu (sistem projesi varsa)
- [ ] Korunan en yüksek ekipmanın yüksekliği
- [ ] Sistemin durumu: kurulu ve devrede / kurulum devam ediyor / proje aşamasında

> Bu liste hazırlık içindir; testin sonucunu belirlemez. Sonuç, sahada ölçülen sızıntı alanı ve uygulanan standarda göre hesaplanır.