Тест герметичности помещения (door fan) — подготовка

Чтобы тест дал достоверный результат с первого выезда, помещение должно быть в том же состоянии, что и при реальном выпуске газа. Проверьте эти пункты до даты теста. Заявка: gazliyanginsondurme.com/ru/uslugi/test-germetichnosti-pomeschenia/#test-talebi

ДОСТУП

- [ ] Доступ в защищаемое помещение и смежные пространства (за потолком, под фальшполом)
- [ ] Назначен ответственный за двери во время теста
- [ ] Дверной проём для установки оборудования свободен и доступен

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КЛАПАНЫ

- [ ] Клапаны, закрывающиеся при выпуске, можно закрыть на время теста
- [ ] Кондиционирование и вентиляцию можно остановить, как при выпуске

ПРОЁМЫ

- [ ] Кабельные и трубные проходки заделаны
- [ ] Щели под дверями и доводчики проверены
- [ ] Плиты подвесного потолка на месте, известные щели отмечены

ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТЫ

- [ ] Защищаемый объём и размеры помещения
- [ ] Газ и расчётная концентрация (если есть проект)
- [ ] Высота самого высокого защищаемого оборудования
- [ ] Состояние системы: установлена / монтаж / стадия проекта

> Список предназначен для подготовки и не определяет результат. Результат рассчитывается по измеренной на объекте площади утечек и применимому стандарту.